




**Общероссийская общественная организация  
ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО  
ВОРОНЕЖСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ**

г. Воронеж ул. 45 Стрелковой дивизии д. 228 т. (факс) 241-22-39; 241-22-43



АКТ № 013838

**периодической проверки технического состояния дымовых  
и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования**

(для многоэтажных жилых домов, общественных организаций и объектов экономики)

г. Острогожск «25» 12 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель «Заказчика» (отв. за газовое хозяйство) Косюкова Н.И.

представитель РРО \* ВОООО ВДПО проводящий проверку Землячский А.В.  
(Ф.И. и номер удостоверения)

составили настоящий акт о том, что произвели периодическую проверку технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в помещениях в квартирах Стно 8 дома № 10 по адресу с. Красношье

принадлежащему группе жильцов ул. Ленина д. 10. с целью установления соответствия их нормативным требованиям и возможности эксплуатации.

**В ходе проверки произведены:**

- осмотр технического состояния и проверка правильности расположения оголовков дымоходов и вентканалов с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора;
- проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах;
- проверка дымовых и вентиляционных каналов на отсутствие засорений;
- проверка исправности и правильности соединения металлических дымоотводящих патрубков;
- исправность противопожарных разделок;
- проверка на отсутствие изменений технических условий эксплуатации (самовольных ремонтов, переделок и наращивание дымоходов и вентканалов)

Газовый прибор: тип (марка) <u>газопечка газовый</u>	количество <u>6</u>
Газовый прибор: тип (марка) <u>водонагреватель газовый</u>	количество <u>4</u>
Газовый прибор: тип (марка)	количество
Газовый прибор: тип (марка)	количество
Дымовой канал: количество <u>10</u> сечение (мм) <u>140x140</u>	материал изготовления <u>кирпич</u>
Дымовой канал: количество сечение (мм)	материал изготовления
Вентканал: количество <u>3</u> сечение (мм) <u>140x140</u>	материал изготовления <u>кирпич</u>
Вентканал: количество сечение (мм)	материал изготовления

**При периодической проверке установлено:**

1. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № \_\_\_\_\_ на момент проверки.
2. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, газоиспользующее оборудование подлежат отключению в квартирах № (по причине) 1;3;4;5;7 - нет кирпича.  
3;4;5 - нет вентканала.  
2 - крышка - негерметична.  
3;4;5; - дымоход зарос.

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Представитель заказчика: Жу Косюкова Н.И.  
(подпись) (Ф.И.)

М.П. Представитель РРО \* ВОООО ВДПО: Землячский А.В.  
(подпись) (Ф.И.)

Срок действия акта 6 мес.  
Акт зарегистрирован за номером 838. Дата 25.12.2023г.

Мастер Острогожск \* ВОООО ВДПО: Новица Д.И.  
(подпись) (Ф.И.)

М.П. \* ВГО -- Воронежское городское отделение; РРО -- Рамонское районное отделение; ПРО -- Павловское районное отделение

